

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL**

RUA MARCINO DOS SANTOS, 401 - CHÁCARA CACHOEIRA - CAMPO GRANDE, MS

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obra de infraestrutura, para atender as demandas do SENAR-AR/MS

LOCAL: Rua Doutor Eduardo Machado Metelo, L04V - Q04 - Chácara Cachoeira - CEP 79040-830 - Campo Grande, MS

PRAZO: 120 DIAS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

		VALORES COM BDI		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.361,55	6,52%	33.330,65	4.537,25	4.537,25	6.956,40
				67,52%	9,19%	9,19%	14,09%
2.	DEMOLIÇÃO	3.312,52	0,44%	3.312,52			
				100,00%			
3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLENAGEM	25.690,65	3,39%	25.690,65			
				100,00%			
4.	MURO DE ARRIMO - FUNDAÇÕES	135.384,76	17,88%	78.161,74	57.223,02		
				57,73%	42,27%		
5.	MURO DE ARRIMO - SUPERESTRUTURA	59.621,56	7,87%			59.621,56	
						100,00%	
6.	MURO DE ARRIMO - SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (ALVENARIA DE VEDAÇÃO)	51.879,22	6,85%		25.939,61	25.939,61	
					50,00%	50,00%	
7.	MURO DE DIVISA - ESTRUTURAL	80.656,20	10,65%	33.433,66	47.222,54		
				41,45%	58,55%		
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO - FUNDAÇÃO	4.618,19	0,61%		4.618,19		
					100,00%		
9.	MURO DE DIVISA - REVESTIMENTO DE PAREDE	57.232,18	7,56%		26.769,16	30.463,02	
					46,77%	53,23%	
10.	PISOS E PEDRAS	25.915,23	3,42%			25.915,23	
						100,00%	

11.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.017,40	0,40%		2.432,45	584,95	
					80,61%	19,39%	
12.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.697,42	0,36%		2.697,42		
					100,00%		
13.	DRENAGEM	57.979,01	7,66%		51.446,07	6.532,94	
					88,73%	11,27%	
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CFTV CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO	50.667,84	6,69%		22.975,37	27.692,47	
					45,35%	54,65%	
15.	PINTURAS E ACABAMENTOS	27.713,08	3,66%				27.713,08
							100,00%
16.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	34.150,72	4,51%			9.965,89	24.184,83
						29,18%	70,82%
17.	SERVIÇOS FINAIS	32.352,51	4,27%				32.352,51
							100,00%
18.	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	54.850,88	7,24%	10.562,92	15.911,31	16.797,54	11.579,11
				19,26%	29,01%	30,62%	21,11%
	TOTAL	757.100,92	100%	184.492,14	261.772,39	208.050,46	102.785,93
				24,37%	34,58%	27,48%	13,58%
				184.492,14	446.264,53	654.314,99	757.100,92
				24,37%	58,94%	86,42%	100,00%